



COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
"AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

MAPA DE RISCOS

Memo nº 47/2025/GSA

DESCRIÇÃO DO RISCO	CONSEQUÊNCIAS	SOLUÇÃO	RESPONSÁVEL
Atraso na entrega para a PRESTADORA dos serviços conforme prazo estabelecido na Ordem de Serviço	Possível desabastecimento de água na região.	Executar os serviços com maior celeridade	Contratada
Redução comprovada da capacidade de vazão de água por falta de disponibilidade hídrica do lençol freático	Inutilização do poço perfurado	Realocar nova unidade	Contratada/ Contratante
Interferências com outras redes e equipamentos de entidades públicas ou privadas, previstas e não previstas	Necessidade de Realocação do Poço	Realocar nova unidade	Contratante
Atrasos ou suspensões da execução do CONTRATO em razão de decisões judiciais ou administrativas.	Atraso no início dos serviços	Justificativa pelo projeto original ou necessidade de realocação do poço	Contratante
Erros ou defeitos na realização das obras implementadas pela PRESTADORA ou por terceiros por ela contratados, inclusive com o uso de materiais de construção inadequados ou de má qualidade, podendo causar inclusive atrasos no cronograma de execução.	Atraso na entrega da unidade	Correção dos defeitos	Contratada
Atraso na realização de obras por parte do PODER CONCEDENTE que não tenham sido causados pela PRESTADORA	Atraso dos serviços	Executar os serviços com maior celeridade	Contratada
Falha de fornecimento de materiais e serviços pelos contratados e subcontratados da PRESTADORA.	Atraso na entrega da unidade	Correção dos defeitos com substituição dos materiais indevidos	Contratada
Atrasos ou suspensões da execução do CONTRATO em razão de decisões judiciais ou administrativas.	Atraso dos serviços	Correção dos defeitos	Contratante
Prejuízos causados a terceiros pela PRESTADORA ou seus administradores, empregados, subcontratados, prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada no exercício das atividades	Atraso dos serviços	Executar os serviços com maior celeridade	Contratada

abrangidas			
Danos ambientais decorrentes da prestação dos serviços.	Atraso na entrega da unidade	Justificativa pelo projeto original ou necessidade de realocação do poço	Contratada

Boa Vista-RR, 12 de março de 2025

Paulo Anderson Amorim de Souza

Gerente dos Sistemas de Água – GSA/CAER